Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
за апрель 2020 г.

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Адрес	Период ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Диспетчерское наименование (ПС, ЛЭП,КТП,РП)	(наименование муниципального образования, поселения)	(улица, микрорайон, квартал)	Начало	Окончание	Кол-во дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
МО Кондинский район							
1	КТП №12-519	Кондинский	ул. Новая, ул. Октябрьская	14.04.2020	14.04.2020	1	плановый
2	ВЛ- 6 кВ ф. Пионерлагерь	Половинка		17.04.2020	17.04.2020	1	плановый
3	ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 12-53	Междуреченский	ул. Строителей, пер. Линейный	29.04.2020	29.04.2020	1	плановый
4	ВЛЗ-10 Промплощадка	Междуреченский	Междуреченский	07.04.20 23-36	08.04.20 00-33	1	Неблагоприятные погодные условия (шквалистый ветер)
5	ВЛЗ-6 Пионерлагерь	Чантырья	Чантырья	07.04.20 23-43	08.04.20 00-09	1	Неблагоприятные погодные условия (шквалистый ветер)
6	ВЛЗ-10 Ягодный, ВЛЗ-10 Дальний	Ягодный	Ягодный	13.04.20 23-46	14.04.20 02-03	1	Возгорание на ПС Ягодная (питающая ПС Леуши) Урайские эл.сетит
7	ПС-110/35/10 Юмас В-10 Вокзал	Междуреченский	Междуреченский	22.04.20 19-12	23.04.20 05-45	1	Причина не установлена (порывистый ветер
8	ПС-110/35/10 Юмас В-10 Вокзал	Междуреченский	Междуреченский	23.04.20 13-40	23.04.20 14-11	1	Причина не установлена (порывистый ветер
9	ВЛ-6 Поселок	Куминский	Куминский	24.04.20 13-09	24.04.20 14-33	1	ЛР-6 № 8 оп № 30 плохой контакт ножа ф.С
10	ВЛ-6 Поселок	Куминский	Куминский	26.04.20 15-05	26.04.20 16-08	1	ВЛ-6 кВ Посёлок опора № 45/2 замыкание РДИП средней фазы.
11	ВЛ-6 Поселок	Куминский	Куминский	26.04.20 16-14	26.04.20 18-06	1	ВЛ-6 кВ Посёлок опора № 45/2 замыкание РДИП средней фазы.
МО г. Когалым							
1	КЛ-0,4кВ ТП№2-84, ТП№2-87,ТП№2-13, ТП№2-50, ЦРП№2-7	Когалым	Когалым	02.04.2020 08-30	02.04.2020 18-00	1	Техническое обслуживание, тепловизионный контроль электрооборудования, чистка снега
2	ПС Рижская КРУН-10кВ 1 СШ яч№9 и №11	Когалым	ул.Рижская	07.04.2020 09-18	07.04.2020 17-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
3	ТП№2-48 РУ-10кВ 1с.ш. яч.1,3,5,7, шинный мост, Т-1	Когалым	ул.Мира	07.04.2020 08-45	07.04.2020 16-35	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
4	КЛ-10кВ ТП№2-20 РУ-10кВ 1 СШ яч№7-ТП№2-24 РУ-10кВ 1 СШ яч №3	Когалым	ул. Ленинградская	07.04.2020 14-15	07.04.2020 15-30	1	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ
5	ПС Рижская КРУН-10кВ яч. 12 и яч. 10	Когалым	ул.Рижская	08.04.2020 08-45	08.04.2020 18-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
6	ТП № 2-48 РУ-0,4 кВ 2 с.ш.	Когалым	ул.Мира	08.04.2020 11-30	08.04.2020 17-30	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
7	ТП № 2-48 РУ-10 кВ 2 с.ш. яч. 2,4,6,8,10, камера тр-ра Т-2	Когалым	ул.Мира	09.04.2020 09-36	09.04.2020 16-20	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
8	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.3	Когалым	ул.Рижская	09.04.2020 08-45	09.04.2020 15-10	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
9	ТП № 2-48 РУ-0,4 кВ1 с.ш.	Когалым	ул.Мира	10.04.2020 9-35	09.04.2020 16-05	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
10	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.4	Когалым	ул.Рижская	10.04.2020 8-45	10.04.2020 15-30	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
11	ВЛ-6кВ ф.35-03 оп.1/5/5	Когалым	ул.Береговая	10.04.2020 13-50	10.04.2020 18-13	1	Монтаж РЛНД, подключение КЛ-6кВ
12	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.1, яч.2	Когалым	ул.Рижская	11.04.2020 08-52	11.04.2020 10-45	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
13	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.19	Когалым	ул.Рижская	13.04.2020 8-45	13.04.2020 15-30	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
14	ТП № 2-34 РУ-10кВ 1с.ш. яч.1,3,5 СР-10 1 с.ш., Т-1	Когалым	ул.Др. Народов	13.04.20. 11-35	13.04.20. 16-45	1	Текущий ремонт, чистка кабельного канала
15	ТП № 2-39 РУ-10кВ 1с.ш. яч.1,3,5,7, Т-1	Когалым	ул.Повха	13.04.20. 11-15	13.04.20. 17-00	1	Техническое обслуживание, чистка кабельного канала
16	ТП № 2-62 РУ-6 кВ 1с.ш. яч.1,3,5 СР-10 1 с.ш., Т-1	Когалым	ул.Центральная	13.04.20. 9-55	13.04.20. 16-35	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
17	ТП № 2-39 РУ-0,4кВ 1 С.Ш., Т-1	Когалым	ул.Повха	14.04.20. 10-20	14.04.20. 16-30	1	Текущий ремонт, чистка кабельного канала
18	ТП № 2-34 РУ-10кВ 2с.ш. яч.2,4,6,8, Т-2	Когалым	ул.Др. Народов	14.04.20. 09-29	14.04.20. 17-00	1	Текущий ремонт, чистка кабельного канала
19	Яма возле ж/д Ленинградская 31 КЛ-10 ТП-2-20 РУ-10 яч7 КЛ-10 ТП-2-24 РУ-10 яч3	Когалым	ул.Ленинградская	14.04.20. 09-07	15.04.20 17-50	2	Разрезание, монтаж соединительной муфты
20	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.20	Когалым	ул.Рижская	14.04.20. 08-50	14.04.20. 14-40	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
21	ТП № 2-62 РУ-0,4 кВ 1с.ш.	Когалым	ул.Центральная	14.04.20. 09-20	14.04.20. 14-50	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
22	КЛ-10 ТП-2-20 РУ-10 яч7 КЛ-10 ТП-2-24 РУ-10 яч3	Когалым	ул.Ленинградская	14.04.20. 15-03	15.04.20 16-05	2	ВВИ КЛ-10
23	ТП№2-34 РУ-0,4кВ 1с.ш.	Когалым	ул.Др. Народов	15.04.20 14-00	15.04.20 17-36	1	Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
24	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.17	Когалым	ул.Рижская	15.04.20 08-45	15.04.20 14-45	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА

25	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.8	Когалым	ул.Рижская	16.04.20 08-50	16.04.20 15-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
26	ТП № 2-39 РУ-0,4кВ 2с.ш.	Когалым	ул.Повха	16.04.20 10-35	16.04.20 16-50	1	Устранение аварийного нагрева на острых концах АВ№10, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
27	ТП № 2-34 РУ-0,4кВ 2с.ш.	Когалым	ул.Др. Народов	16.04.20 10-00	16.04.20 16-15	1	Замена дефектного опорного изолятора на сборных шинах, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
28	ТП № 2-62 РУ-0,4 кВ 2 с.ш.	Когалым	ул.Центральная	16.04.20 09-26	16.04.20 15-25	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
29	ТП№2-121 Т-1	Когалым	ул.Нефтяников	16.04.20 10-10	16.04.20 17-40	1	Расшиновка, ошиновка,измерение параметров силового трансформатора.
30	КЛ-6кВ ТП№2-121 РУ-6кВ яч.9 - Т-1	Когалым	ул.Нефтяников	16.04.20 14-35	16.04.20 17-31	1	отсоединение, присоединение КЛ-6кВ; ВВИ КЛ-6кВ; монтаж концевой муфты
31	КЛ-10 ТП-2-20 РУ-10 яч7 - ТП-2-24 РУ-10 яч3	Когалым	ул.Ленинградская	16.04.20 17-00	16.04.20 18-30	1	Присоединение, отсоединение КЛ-10кВ
32	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.18	Когалым	ул.Рижская	17.04.20 8-40	17.04.20 14-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
33	ТП№2-33 камера трансформатора Т-1	Когалым	ул.Молодежная	17.04.20 8-35	17.04.20 11-45	1	Контроль результатов тех обслуживания
34	ТП№2-62 РУ-6кВ 2 СШ яч№ 2,4,6, Т-2	Когалым	ул.Центральная	17.04.20 10-50	17.04.20 17-15	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
35	ТП № 2-39 РУ-10кВ 2с.ш. яч.2,4,6 СР-10 2 с.ш., Т-2	Когалым	ул.Др. Народов	17.04.20 09-00	17.04.20 18-00	1	Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
36	КЛ-10 ТП-2-29 РУ-10 яч5 КЛ-10 ТП-2-139 РУ-10 яч5	Когалым	ул.Рижская	17.04.20 08-50	17.04.20 18-00	1	отсоединение, присоединение КЛ-10кВ; ВВИ КЛ-10кВ; монтаж соединительной муфты
37	КЛ-10 ПС "Рижская" РУ-10 яч7 - ТП№2-67 РУ-10 яч1	Когалым	ул.Рижская	19.04.20 09-45	19.04.20 10-15	1	отсоединение КЛ-10кВ
38	ТП№2-84 РУ-10кВ 1с.ш.яч1,3,5, СР-10 - 1СШ, Т-1	Когалым	ул.Сопочинского	20.04.20 09-28	20.04.20 16-56	1	Устранение коронации на сборных шинах,регулировка ВНР-10 яч5 ,текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
39	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.21	Когалым	ул.Рижская	20.04.20 08-35	20.04.20 11-45	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
40	ТП№2-83 РУ-10кВ 1с.ш.яч1,3,5, Т-1	Когалым	ул.Сибирская	20.04.20 10-13	20.04.20 17-05	1	Замена дефектных опорных изоляторов на сборных шинах, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
41	ТП№2-83 РУ-0,4кВ 1с.ш.	Когалым	ул.Сибирская	21.04.20 08-40	21.04.20 14-00	1	Устранение аварийного нагрева на острых концах ШР-3, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
42	ТП№2-84 РУ-0,4кВ 1с.ш.	Когалым	ул.Сопочинского	21.04.20 09-35	21.04.20 17-10	1	Устранение аварийного нагрева на острых концах АВ№7, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
43	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.22	Когалым	ул.Рижская	21.04.20 08-50	21.04.20 11-30		Профилактическое восстановление устройств РЗиА
44	ТП№2-39 Т-2	Когалым	ул.Повха	21.04.20 16-05	21.04.20 16-19	1	Отбор масла на пробу
45	КЛ-10 ПС "Рижская" РУ-10 яч7 - ТП№2-67 РУ-10 яч1	Когалым	ул.Рижская	22.04.20 08-50	22.04.20 09-50	1	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ
46	ТП № 2-84 РУ-10кВ 2с.ш.,яч№2,4,6,,камера трансформатора Т-2	Когалым	ул.Сопочинского	22.04.20 09-20	22.04.20 17-30	1	замена дефектного опорного изолятора на сборных шинах, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
47	ТП № 2-83 РУ-10кВ 2с.ш.,яч№2,4,6,СР-10 2 с.ш.,шинный мост со стороны 2 с.ш.,камера трансформатора Т-2	Когалым	ул.Сибирская	22.04.20 09-50	22.04.20 17-30	1	устранение коронации на сборных шинах, регулировка ВНР-10 яч №6, текущий ремонт электрооборудования,
48	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.15	Когалым	ул.Рижская	22.04.20 10-05	22.04.20 16-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
49	КЛ-6кВ ТП№2-64 РУ-6кВ 2с.ш.-ВЛ-6кВ ф.32-15 оп№14/1	Когалым	ул.Центральная	22.04.20 10-10	22.04.20 11-30	1	отсоединение КЛ-6кВ
50	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.16	Когалым	ул.Рижская	23.04.20 8-40	23.04.20 16-00	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
51	ТП № 2-84 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Когалым	ул.Сопочинского	23.04.20 09-25	23.04.20 17-10	1	Устранение аварийного нагрева на острых концах ШР-II яч.6, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
52	ТП № 2-83 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Когалым	ул.Сибирская	23.04.20 9-50	23.04.20 17-00	1	Устранение аварийного нагрева ШР-4 яч.2, замена дефектного изолятора яч. 2, текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
53	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.7	Когалым	ул.Рижская	24.04.20 08-30	24.04.20 15-45	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
54	КЛ-10 ПС "Рижская" РУ-10 яч7 - ТП№2-67 РУ-10 яч1	Когалым	ул.Рижская	24.04.20 11-00	24.04.20 12-00	1	ВВИ КЛ-10
55	ТП№2-32 камера тр-ра Т-1	Когалым	ул. Дружбы Народов	24.04.20 09-15	24.04.20 11-15	1	Расшиновка, ошиновка,измерение параметров силового трансформатора, тех. Обслуживание
56	КЛ-10 ПС "Рижская" РУ-10 яч7 - ТП№2-67 РУ-10 яч1	Когалым	ул. Рижская	25.04.2020 9-55	25.04.2020 12-07	1	Отсоединение, прсоединение КЛ-10кВ
57	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.5	Когалым	ул. Рижская	25.04.2020 9-40	25.04.2020 12-15	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
58	ТП№2-90 яч ШВВ-10 на Т-2; Т-2; РУ-0,4кВ 2с.ш.	Когалым	пр. Нефтяников	25.04.20 14-45	25.04.20 17-15	1	Текущий ремонт электрооборудования
59	ТП№2-90 яч ШВВ-10 на Т-1; Т-1; РУ-0,4кВ 1с.ш.	Когалым	пр. Нефтяников	26.04.20 14-15	26.04.20 17-20	1	Текущий ремонт электрооборудования
60	ПС Рижская КРУН-10кВ яч.6	Когалым	ул. Рижская	26.04.2020 09-15	26.04.2020 11-45	1	Профилактическое восстановление устройств РЗиА
61	ВЛ-10кВ ф.14-10 оп.18	Когалым	ул. Прибалтийская	26.04.20 10-05	26.04.20 10-50	1	Устранение коронации и нагрева на подвижных контактах РЛНД-10
62	ПС Рижская КРУН-10кВ 1 с.ш. яч №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21	Когалым	ул. Рижская	27.04.2020 09-10	27.04.2020 16-50	1	Текущий ремонт электрооборудования

63	КЛ-6кВ ТП№2-64 РУ-6кВ 2с.ш.-ВЛ-6кВ ф.32-15 оп№14/1	Когалым	ул.Центральная	27.04.2020 14-10	29.04.2020 12-00	3	монтаж соединительной, концевой муфты КЛ-6кВ
64	ПС Рижская КРУН-10кВ 2 с.ш. яч № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	Когалым	ул. Рижская	28.04.2020 09-20	28.04.2020 17-30	1	Текущий ремонт электрооборудования
65	ТП-2-102 Т-1	Когалым	ул. Новоселов	28.04.2020 10-50	28.04.2020 15-40	1	измерение параметров Т-1
66	ТП№2-13 РУ-0,4 2С.Ш.	Когалым	ул. Мира	29.04.2020 08-25	29.04.2020 17-30	1	Замена ГВ,ШР
67	ТП№2-102 РУ-6 2СШ силовой тр-р Т-2	Когалым	ул. Романтиков	29.04.2020 09-05	29.04.2020 11-10	1	Расшиновка, ошиновка,измерение параметров силового трансформатора, тех. Обслуживание
68	ТП№2-132 РУ-0,4 , силовой тр-р	Когалым	ул. Романтиков	29.04.2020 14-35	29.04.2020 16-00	1	Текущий ремонт электрооборудования
69	ВЛ-6кВ ф.35-05 оп.43	Когалым	пр. Нефтяников	30.04.20 9-10	30.04.20 10-36	1	Монтаж траверсы, присоединение ВЛ-6кВ
70	КЛ-6кВ ТП№2-64 РУ-6кВ 2с.ш. - ВЛ-6кВ ф.32-15 оп.14/1	Когалым	Промзона	30.04.20 11-45	30.04.20 13-35	1	Присоединение, отсоединение, фазировка КЛ-6кВ
МО Белоярский район							
1	КТП №10-105 «5 мкр»	МО Белоярский	5 мкрн	20.04.2020 09-45	20.04.2020 14-55	1	ТО
2	РП №10-2 «ЦГК»»	МО Белоярский	ул. Центральная	28.04.2020 13-30	28.04.2020 16-20	1	ВНПЛ
МО г. Сургут							
отключений не было							
МО г. Нягань							
1	РП-16 ВЛ-10 ф. Шельф	г. Нягань	в/г МК-156	03.04.20г. 08.30	03.04.20г. 18.00		Капитальный ремонт
2	ПС Вандмтор В-10 ф. РП 13-2	г. Нягань	Без отключения потребителей	13.04.20г. 09.00	13.04.20г. 17.00		Проверка защит АУВ.
3	РП 5-20 ВЛ-10 ф. Лесников	г. Нягань	Юр. лица промзона	14.04.20г. 14.00	14.04.20г. 17.30		Для разборки шлейфов ТП ПРХ
4	РП-4 1С-10кВ	г. Нягань	Без отключения потребителей	14.04.20г. 08.30	17.04.20г 17.00		Текущий ремонт.
5	ПС Кварц В-10 ф. РП 21-2	г. Нягань	Без отключения потребителей	15.04.20г. 09.00	15.04.20г. 18.00		Проверка защит и автоматики
6	ТП 5-1507 Т-1	г. Нягань	Без отключения потребителей	21.04.20г. 08.20	21.04.20г. 16.30		Устранение течи масла
7	РП 5-20 ВЛ-10 кВ ф. Лесников	г. Нягань	промзона	21.04.20г. 12.00	21.04.20г. 14.00		Подключение ТП ПРХ оп. 53/1
8	РП 23 1С-10	г. Нягань	Без отключения потребителей	21.04.20г. 08.30	22.04.20г. 18.00	2	Текущий ремонт
9	РП 23 2С-10	г. Нягань	Без отключения потребителей	23.04.20г. 08.30	24.04.20г. 18.00	2	Текущий ремонт
10	ПС Вандмтор В-10 ф. РП-16-2	г. Нягань	Без отключения потребителей	23.04.20г. 09.00	24.04.20г. 12.00		Проверка защит АУВ
11	ф. Геолог-2 от ТП 70-06 до ТП РП 70	г. Нягань	Без отключения потребителей	23.04.20г. 08.30	15.05.20г. 18.00		СМР по реконструкции ВЛ
12	ВЛ-10 кВ ф. КОС-4	г. Нягань	ул. Авиационная, Набережная, Светлая,Таёжная, Речная, Крылова. в/г Дустлик,	24.04.20г. 09.00	24.04.20г. 14.30		Подключение вновь смонтированной линии.
13	ПС 110 кВ Кварц В-10 РП-21-1	г. Нягань	Без отключения потребителей	27.04.20г. 09.00	28.04.20г. 18.00		Проверка защит и автоматики.
14	ТП 5-1401 ВЛ-0,4кВ ф. 4	г. Нягань	мкр. Восточный	28.04.20г. 08.30	28.04.20г. 15.30		Текущий ремонт
МО Березовский район							
1	ВЛ-0,4 №10 от КТП 6/0,4 №11-1045	пгт. Березово		21.04.2020 09:25	21.04.2020 11:00		Текущий ремонт оборудования; а/г 0,5 часа
2	ВЛ-0,4 №5 от КТП 6/0,4 №11-1045	пгт. Березово		21.04.2020 14:05	21.04.2020 15:17		Текущий ремонт оборудования; а/г 0,5 часа
3	ВЛ-0,4 №5 от КТП 6/0,4 №11-1023	пгт. Березово		21.04.2020 10:05	21.04.2020 16:30		Установка приборов АСКУЭ "Матрица"; а/г 0,5 часа
4	ВЛ-0,4 №2 от КТП 6/0,4 №11-1049	пгт. Березово		22.04.2020 09:05	22.04.2020 11:30		Текущий ремонт оборудования; а/г 0,5 часа
5	ВЛ-0,4 №5 от КТП 6/0,4 №11-1023	пгт. Березово		22.04.2020 10:05	24.04.2020 12:30		Установка приборов АСКУЭ "Матрица"; а/г 0,5 часа
6	ВЛ-0,4 №5 от КТП 6/0,4 №11-1023	пгт. Березово		23.04.2020 10:50	23.04.2020 16:40		Установка приборов АСКУЭ "Матрица"; а/г 0,5 часа
7	ВЛ-0,4 №5 от КТП 6/0,4 №11-1023	пгт. Березово		24.04.2020 10:20	24.04.2020 15:15		Установка приборов АСКУЭ "Матрица"; а/г 0,5 часа
8	КТП 6/0,4 №11-1006	пгт. Березово		29.04.2020 13:25	29.04.2020 15:25		Текущий ремонт оборудования; а/г 0,5 часа
9	ВЛ-0,4 №15 от КТП 6/0,4 №11-1025	пгт. Березово		29.04.2020 14:05	29.04.2020 16:10		Установка приборов АСКУЭ "Матрица"; а/г 0,5 часа
10	КТП 6/0,4 №11-1004	пгт. Березово		30.04.2020 13:25	30.04.2020 15:30		Текущий ремонт оборудования; а/г 0,5 часа

МО Советский район							
1	**ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 16-028**	**г.Советский**	***г. Советский*** *ул. Киевская 38–54; 59, 63* *ул. Раевского д. № 56, 63, 65, 67, 63А* *маг. « РЕСУРС»(ул. Киевская 56)*	20.04.2020 9:22	20.04.2020 10:04	1	Переподключение потребителей ул. Раевского на ТП 16-134 АВ Л-1
2	**ВЛ-0,4кВ Л-3 (Таежная) от ТП 16-205**	**п.Пионерский**	***п.Пионерский*** *ул. Таежная 1,1а,7а,7,9,13,15,17,19,23* *пер. Больничный 3*	21.04.2020 10:19	21.04.2020 11:40	1	Новое тех. присоединение п. Пионерский ул.Таежная 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 17--1, 17-2, 17-3, 17-4.
3	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от оп.№2 до ТП 16-714**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16-709*** *ул. Лесная 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23* *ул. Юности 1, 5, 7, 8, 9, 12, 16* *ул. Промышленная 31, 42*	22.04.2020 15:05	22.04.2020 16:50	1	Замена РВО-10 на ОПН-10 опора №11
4	**ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-042**	**г.Советский**	***г. Советский*** *Стрелец-сервис* *«Промтехстрой »* *ИП Евстропова (пилорама)* *Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А)* *ул. Промышленная 2 , 4, 6* *Склад « Стройматериалы»* *Сотовая связь «Телеком» «ТЕЛЕ-2» вышка в сторону п. Зеленоборск* *АЗС № 31* *ПУНКТ приема цветного металла* *СТО Механика* *ул. Трассовиков 12 «а» (Ритуальные услуги)* *ул. Декабристов 11*	23.04.20 9:13	23.04.20 10:04	1	подключение потребителя г.Советский ул.Промышленная 2Б ООО "Премье-Энерго".
5	**ВЛ-10кВ Мечта ПС Алябьево**	**п.Пионерский**	***п.Пионерский*** ***ТП16-225*** *Полигон ТБО* ***ТП 16-229*** *МОТИВ* ***ТП 16-231*** *ИП Задеречук* ***ТП 16-236*** *Дорожный сервис*	23.04.20 13:15	23.04.2020 17:30	1	Правка опоры №9, 28. (Неотложные работы)
6	**ТП 16-505**	**п.Таежный**	***п.Таежный*** *Амбулатория* *Лесозаготовителей 1,6,7,8* *Новоселов 1,2,3,4,6* *Трудовая 1,2,3,4,5,6* *Железнодорожная 6а* *КНС СКС* *Юграгаз ГРП* *Лесозаготовителей 4,6,8,10,12,14,16* *Лесная 30,32,33,34,35,36,36а,37,39,41* *Лесозаготовителей 3,5,7,9,11,13* *Новоселов 5,7,8,9,10,12,14* *Школьная 31,33,34*	23.04.20 13:50	23.04.20 16:30	1	Текущий ремонт ТП
7	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от оп.№30/2 до ТП 16-708**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16-703*** *ул. Шевченко* *1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26* *ул. Новая 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25* *ул. Студенческая* *№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26.* *ул. Южная 23.* *ул. Молодёжная 35* *ул. Политехническая 12, 26.* *Водонапорная башня (ул. Студенческая)*	23.04.20 15:05	23.04.20 16:00	1	Замена РВО-10 на ОПН-10 опора №11
8	**ТП 16-403**	**п.Пионерский**	***п.Малиновский*** *ул.Набережная 13,14,15,16,17,18,19,21* *ул.Новоселов 1,2,3,4,5* *ул.Спортивная 6,8,10,12,13,14,14а* *ул. Гагарина 1,2,3,4,7, 11,13,15* *ул. Центральная 11а,13,32,34,36,26,22,24,30* *Ростелеком «АТС» (ул. Гагарина 2а)* *ул.Ленина 9,11,13,15*	24.04.20 13:43	24.04.20 16:02	1	Текущий ремонт ТП

9	**Участок ВЛ-10кВ Пионерский-2 ПС Алябьево от оп.№1 до ТП 16-213**	**п.Алябьево**	***п.Пионерский*** ***ТП 16-211*** *СКС Диспетчер* *ИП «Лазуркевич»* *Ряда* *СеверАвтоТранс* *Теле-2 (Блокконтейнер)* *ООО Екатеринбург 2000 БС "Малиновский"* *ОАО Мегафон БС "Малиновский"* *ООО "Югорскметаллик"* ***ТП 16-224*** *ул. Линейная 1В* ***ТП 16-217*** ***ТП 16-220*** ***ТП 16-228*** ***ТП 16-230***	27.04.2020 13:53	27.04.2020 16:55	1	Монтаж и регулировка РТП-10 опора №33 (без включения в работу, КТПС 10/0,4кВ для электроснабжения ангар-бокса, Северная промзона /№4 в п.Пионерский Советского района).
10	**ТП 16-160** **РУ-10кВ 2С.Ш., РУ-0,4кВ 2С.Ш., Т-2**	**г.Советский**	***г.Советский*** *Магазин «Наш Сад» (ул. Ленина 23а)* *Страховая почта* *Котельная № 12 (ул. Лесная) (ввод №2)* *ул. Лесная д № 6 по №12* *ул. Ленина д.21А* *ООО «ЖЭУ» (ул. З. Космодемьянской д.2)* *ул. З. Космодемьянской 2-6; 3-15* *пер. З. Космодемьянской № 5* *Мини зоопарк (ул. З. Космодемьянской 13)* *Зоомагазин «ЖАКОНЯ» (ул. З. Космодемьянской 13)* *ул. Железнодорожная 24* *ул. Советская 14;* *ГАРАЖИ Админ. (бывшие) «СОВЭНЕРГО» (ул. Гастелло 5)* *Д/сад «Дюймовочка» (ввод №2)* *Д/сад «Дюймовочка» (ввод №2) т. Котельная*	27.04.2020 13:30	27.04.2020 17:10	1	Текущий ремонт ТП
11	**ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-024**	**г.Советский**	***г.Советский*** *ул. Молодежная 1-23; 2-22* *ул. Матросова 1-25, 2-25*	28.04.2020 13:53	28.04.2020 16:35	1	Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
12	**ТП 16-160** **РУ-10кВ 1С.Ш., РУ-0,4кВ 1С.Ш., Т-1**	**г.Советский**	***г.Советский*** *Д/сад «Дюймовочка» (ввод №1)* *Д/сад «Дюймовочка» (ввод №1) т. Котельная* *Котельная №12 (ввод № 1)* *ул. Лесная № 1-21*	28.04.2020 13:28	28.04.2020 17:40	1	Текущий ремонт ТП
13	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от оп№2 до оп.№24**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16-709*** *ул. Лесная 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23* *ул. Юности 1, 5, 7, 8, 9, 12, 16* *ул. Промышленная 31, 42*	29.04.2020 12:00	29.04.2020 12:40	1	Замена концевой кабельной муфты на опоре №24. высоковольтные испытания КЛ-10кВ
14	**ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-024**	**г.Советский**	***г.Советский*** *ул. Молодежная 1-23; 2-22* *ул. Матросова 1-25, 2-25*	29.04.2020 13:31	29.04.2020 16:23	1	Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
15	**ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 16-021**	**г.Советский**	*ул. О.Кошевого № 9, 11, 15 , 17, 21, 25, 27.* *Ателье БОН (ул.Ленина 8)* *ФАСТЭЛ*	29.04.2020 13:46	29.04.2020 14:15	1	Отключение расселеного жилого дома ул.Кирова д.7 г.Советский
16	**ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-044**	**г.Советский**	***г.Советский*** *ул. Кедровая 123,125,127,129,130,131,132* *ул. Обская 1Б, 2, 2А,3,3А,4,5,6,8,9,10,12,13Б,14,15,16* *ул. Горького № 115-№120.126*	29.04.2020 15:00	29.04.2020 15:53	1	Отключение расселеного жилого дома ул.Горького д.117 г.Советский
17	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от оп№2 до оп.№24**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16-709*** *ул. Лесная 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23* *ул. Юности 1, 5, 7, 8, 9, 12, 16* *ул. Промышленная 31, 42*	29.04.2020 15:00	29.04.2020 15:50	1	Замена концевой кабельной муфты на опоре №24. высоковольтные испытания КЛ-10кВ

18	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от ТП 16-714 до ТП 16-701**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16702*** *Амбулатория ввод №1, №2.* *ул. Подгорная д. № 9,11,13,15,16,17,18,20,22,24.* *ул. Садовая 3,6,8,10,12,14.* *Водонапорная Башня, "Садовая"* *СК "ОЛИМП"* *ул. Октябрьская 4,6,8,10,12,14,16,* *Сбербанк,* *ул. Молодёжная д. №8,9,11,* *12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33* *34,36* *ул. Подгорная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14* *ул. Политехническая 10,12.* *Югра ТВ* *Уралсвязь Ростелеком* *ул. Молодёжная д.№12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,* *22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36.* *АПТЕКА (ул. Садовая д. №4)*	30.04.2020 12:05	30.04.2020 13:05	1	Замена концевой кабельной муфты на опоре №25. высоковольтные испытания КЛ-10кВ
19	**ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-051**	**г.Советский**	***г.Советский*** *ГАРАЖИ ДОСААФ* *автомойка Мамедова*	30.04.2020 13:44	30.04.2020 14:12	1	Восстановление электроснабжения потребителя г.Советский ДОСААФ гараж №281
20	**ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-024**	**г.Советский**	***г.Советский*** *ул. Молодежная 1-23; 2-22* *ул. Матросова 1-25, 2-25*	30.04.2020 13:45	30.04.2020 15:50	1	Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
21	**Участок ВЛ-10кВ Поселок-2 ПС Зеленоборская от ТП 16-714 до ТП 16-701**	**п.Зеленоборск**	***п.Зеленоборск*** ***ТП 16702*** *Амбулатория ввод №1, №2.* *ул. Подгорная д. № 9,11,13,15,16,17,18,20,22,24.* *ул. Садовая 3,6,8,10,12,14.* *Водонапорная Башня, "Садовая"* *СК "ОЛИМП"* *ул. Октябрьская 4,6,8,10,12,14,16,* *Сбербанк,* *ул. Молодёжная д. №8,9,11,* *12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33* *34,36* *ул. Подгорная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14* *ул. Политехническая 10,12.* *Югра ТВ* *Уралсвязь Ростелеком* *ул. Молодёжная д.№12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,* *22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36.* *АПТЕКА (ул. Садовая д. №4)* ***ТП 16-703*** *ул. Шевченко* *1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26* *ул. Новая 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25* *ул. Студенческая* *№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26.*	30.04.2020 15:30	30.04.2020 16:45	1	Замена концевой кабельной муфты на опоре №25. высоковольтные испытания КЛ-10кВ

МО г. Югорск							
1	**Участок ВЛ-10кВ "Водозабор-2" от оп №96 до оп 115**	**г. Югорск**	***г.Югорск*** *Нет*	09.04.2020 9:15	09.04.2020 11:45	1	Замена РЛНД-10
2	**Участок ВЛ-10кВ "Водозабор-2" от оп №115 до КРУН №1**	**г. Югорск**	***г.Югорск*** ***ТП 9-17-13*** *скважины № 4* *скважины № 1; 2* *скважина № 3* ***ТП 9-17-14*** *скважины № 5А; 6А* *скважины № 5* *скважины № 6* *скважины № 8* ***ТП 9-17-15*** *скважины № 9* *скважина № 10* *скважины № 11; 12*	09.04.2020 10:20	09.04.2020 11:34	1	ревизия РЛНД-10
3	**В-10 "РП 4-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	13.04.2020 11:34	13.04.2020 16:47	1	Осмотр и высоковольтные испытания КЛ-10кВ
4	**В-10 "Жил. Поселок-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Нет*	14.04.2020 08:30	14.04.2020 12:20	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС
5	**В-10 "СОК-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	15.04.2020 08:51	15.04.2020 14:10	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС
6	**В-10 "РП 1-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	16.04.2020 08:30	16.04.2020 17:24	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС
7	**В-10 "ПМК 3-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	17.04.2020 14:09	17.04.2020 16:47	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС
8	**В-10 "КОС-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Нет*	20.04.2020 8:45	20.04.2020 13:36	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.
9	**ТП 9-17-11 РУ-10кВ 1 С.Ш., РУ-0,4кВ 1 С.Ш., Т-1**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *«КОС-500» (ввод №2)* *ГРЦ-2 (ввод №2)* *КНС «КОС-500»* *«КОС-500» ДЭС (ввод №2)*	21.04.2020 13:38	21.04.2020 15:50	1	Текущий ремонт ТП
10	**В-10 "Жил. Поселок-2" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Нет*	22.04.2020 9:45	22.04.2020 13:52	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.
11	**ТП 9-17-11 РУ-10кВ 2 С.Ш., РУ-0,4кВ 2 С.Ш., Т-2**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *«КОС-500» ДЭС (ввод №1)* *«КОС-500» (ввод №1)* *ГРЦ-1 (ввод №1)*	22.04.2020 13:40	22.04.2020 16:50	1	Текущий ремонт ТП
12	**В-10 "16 МКР" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *ТП 6-2 «ГК Хвойный»* *ТП 6-11 «Ромашева»* *ТП 6-12 «Церковь»*	23.04.20 11:08	23.04.20 16:09	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.
13	ТП 9-12-3 РУ-10кВ 1 С.Ш. яч.№1,3,5	г. Югорск	***г. Югорск*** ***Нет***	23.03.20 8:52	23.03.20 13:48	1	Профилактическое восстановление устройств РЗА
13	**ТП 9-14-10 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *ул. Энтузиастов 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24* *пер. Спортивный 7-22* *ул. Кедровая 9; 11; 12/1; 12/2; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24* *ул. Труда 16-37* *ул. Самоцветная 4,6,8*	23.04.20 13:15	23.04.20 15:24	1	Текущий ремонт ТП

14	**В-10 "СОК-2" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	24.04.20 9:33	24.04.20 13:47	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.
15	**ТП 9-14-4 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *маг. «Автостекло»* *маг. «Пиротехника»* *Тюменские аккумуляторы* *СТО Лобачёва «Лама» (ул. Торговая 27А)* *«Лама-2» боксы для грузовых машин* *СТО Гостев* *«Югорскметаллик»* *Гаражный кооператив «СЕВЕР»* *СТО «Перекресток»* *Гаражный кооператив (Волченко)* *База (ул. Торговая 23А)*	24.04.20 13:25	24.04.20 16:23	1	Текущий ремонт ТП
16	**ВЛ-10кВ ф.Зеленая зона ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *ТП «Южная промзона»* *ТП «Рощино» - «СОТ «Три сосны», «СОТ «Рощино»* *ТП «СОТ «Уж и ЕЖ»* *ТП «Электрон-1» - «СОТ «Электрон-1», «СОТ «Электрон-2»* *ТП «СОТ Морошка- 1»* *ТП «СОТ Морошка-2»* *ТП «СОТ Берёзка»* *ТП «СОТ Белые росы»* *ТП «СОТ Соловьиная роща»* *ТП «СОТ Зеленый бор»* *ТП «СОТ Зимняя Вишня»* *ТП «Фермерское хозяйство»* *ТП «СОТ Озёрное»* *ТП «СОТ Черёмушки», «СОТ «Комарово», «СОТ «Северянка»* *ТП «СОТ Озёрное-2»* *ТП «Фермерское хозяйство-2»* *ТП «КВХ» - «СОТ Солнышко», «СОТ Малиновка»* *ТП «СОТ Березка-2»* *ТП «Николаев»* *ТП «СОТ Зеленый луг»* *ТП «Мегафон»* *ТП «Малая Сосьва»* *ТП «МТС»*	24.04.20 13:16	24.04.20 16:01	1	Подключение к действующей ВЛ-10кВ вновь построенной ВЛЗ-10кВ
17	**ТП 9-13-7 РУ-10кВ 1, 2 С.Ш., РУ-0,4кВ 1, 2 С.Ш., Т-1, 2**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Стройплощадка ООО «РЕМКОМ»* *Аптека «Панацея» (№4)* *м-н «Уютная кухня»* *ИП Фиско С.В. (ул. Мира 56 Б) (ввод№2)* *Д/С «Снегурочка» (ввод №1, №2)* *ЖКХ ОАО «РСУ» (Дельрао) 2-32-55* *ул. Монтажников 1а; 3а.* *ул. Спортивная 45.* *ул. Мира 54а (ввод №1, 2), 56а, 56 (подвал)* *ул. Монтажников 3б (ВСТАВКА кирпичная 3-х этажная).* *ул. Спортивная 37а (ввод №1, №2)*	25.04.20 13:31	25.04.20 17:10	1	Текущий ремонт ТП
18	**ТП 9-12-4 РУ-0,4кВ 2С.Ш.**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Хоз. блок* *Детская поликлиника* *Котельная №12* *Эл. щит №2 (поликлиника)* *КНС (вкл. резервный кабель)*	26.04.20 10:16	26.04.20 12:10	1	замена рубильника на АВ
19	**В-10 "РП 1-2" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Нет*	27.04.2020 9:39	27.04.2020 14:31	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.
20	**КЛ-10кВ ф."КОС-2" от ПС 110/10 "Хвойная" до ТП 9-2-3 РУ-10кВ яч.№5**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	28.04.2020 12:12	28.04.2020 15:24	1	Осмотр и высоковольтные испытания КЛ-10кВ
21	**ТП 9-1-3 (РУ-10кВ 1, 2 С.Ш., РУ-0,4кВ 1, 2 С.Ш., Т-1, 2)**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *ул. Садовая 3А (ВРУ 4 подъезд)* *м-н «Селена» (ввод №2)* *ул. Студенческая 16* *ул. Студенческая 18/1 (вторая половина) ввод№2 (Новая)* *ул. Студенческая 18 (ввод №2)*	28.04.2020 13:51	28.04.2020 16:40	1	Текущий ремонт ТП. (ВСЕЙ ТП ПОЛНОСТЬЮ)
22	**В-10 "РП 4-2" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** *Нет*	29.04.2020 8:40	29.04.2020 15:55	1	Текущий ремонт В-10. По заявке УЭС СРЭС.

23	**В-10 "СОК-1" ПС 110/10 Хвойная**	**г. Югорск**	***г. Югорск*** ***Нет***	28.04.2020 8:51	29.04.2020 15:55	2	Демонтаж-монтаж концевой кабельной муфты
24	**ТП 9-7-1**	**г. Югорск**	***г.Югорск*** *ул. Сибирский бульвар 16, 18, 20-34, 24а,* *ул. Тюменская 24-44; 17-37* *ул. Московская 24-44; 23-43* *ул. Сахарова 24-42* ***ТП 9-7-4*** *ул. Сибирский бульвар 19,21,29,31,35,37,39* *ул. Звездная 17,19,21,23,25,27;29,31,33,35,39,41,43.* *ул. Звёздная 14,16,18,20,22,30; 32; 34; 36; 38; 40.* *ул. Сибирский бульвар 24;33* *ул. Кондинская 30; 32; 36; 38; 42; 44; 48; 52; 54; 56.* *ул. Уральская 29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55* *ул. Уральская 24,26,28,30,32,34,36,38,40,44.* *ул. Кондинская 52* *КНС №21*	29.04.2020 13:35	29.04.2020 17:00	1	Текущий ремонт ТП
25	**ТП 9-14-8 РУ-0,4кВ**	**г. Югорск**	***г.Югорск*** *ул. Монтажников 1-16;* *ул. Кедровая 1/1; 1/2; 2/1; 2/2; 3; 4/1; 4/2; 5; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 8/1; 8/2; 10.* *ул. Спортивная 24, 26; 28; 35; 43.* *пер. Спортивный 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 2; 3; 4; 5; 6.* *ул. Снежная 1; 2; 3/1; 3/2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16.* *м-н «Роман»* *м-н «Добрый» (ул. Спортивная 26)* *киоск «Овощи – фрукты»* *ул. Транспортная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22.* *ул. Спортивная 22:22А* *ул. Спортивная 25/1; 25/2*	30.04.2020 14:03	30.04.2020 15:50	1	Замена руб. Л-5
26	**ТП 9-8-10 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р**	**г. Югорск**	***г.Югорск*** *«Подводгазэнергосервис»* *кафе «Ретро»* *ул. Ленина 30.* *ул. Механизаторов 16* *ул. Ленина 32; 34; 43;* *ул. Клары-Цеткин 1; 1/1, 2; 3; 4; 5; 6; 7/1; 8.14/1,14/2,16/1,16/2* *ул. Октябрьская 7/1; 7/2; 13/1; 13/2; 15/1; 15/2* *ул. Октябрьская 6; 6а.* *ул.Октябрьская 8-16*	30.04.2020 13:14	30.04.2020 14:33	1	Текущий ремонт ТП
МО Ханты-Мансийский район							
1	ВЛ-10кВ Белогорье-2.	п. Белогорье	жил.фонд	21.04.2020 с 14:00	21.04.2020 до 15:30		АВР замена изоляторов (4 шт.) ВЛ-10кВ.Белогорье-2.
2	ТП 10/0,4кВ. № 18-1005	п. Сибирский	жил.фонд	29.04.2020 с 11:30	29.04.2020 до 15:30		АВР устронение дефекта нагрев контактного соединения трансформатора ф.В (ТВК пр.27/20.
3	ВЛИ-0,4кВ ф.3 от.ТП №18-4012	п.Ягурьях	жил.фонд	29.04.2020 с 11:30	29.04.2020 до 13:40		Монтаж приборов учета элетрической энергии
4	ВЛИ-0,4кВ ф.1,2 от.ТП №18-4013	п.Ягурьях	жил.фонд	29.04.2020 с 13:40	29.04.2020 до 15:30		Монтаж приборов учета элетрической энергии